

| Nr. Crt. | Denumirea lucrării | UM | Cantitate | Interval de executie |
|----------|-----------------------------------|----|-----------|---|
| 1 | Pregatirea terenului si a solului | ha | 49,35 | 01.-31.01.2026 |
| 2 | Infiintare plantatie | ha | 49,35 | 01.02.2026-15.04.2026 |
| 3 | Completarea | ha | 49,35 | Anul II: 10.11 2026-15.04.2027; Anul III 10.11.2027-15.04.2028 |
| 4 | Mobilizarea solului | ha | 49,35 | Prasila 1_:1.05-30.05; Prasila 2_30.05-30.06.; Prasila 3_01.07-30.07. |
| 5 | Descoplesiri | ha | 49,35 | Descoplesirea 1 : 15.06-30.07; Descoplesirea nr.2 1.09-30.11 |
| 6 | Combateri daunatori | ha | 49,35 | Combaterea nr.1: 1.05-30.05; Combaterea nr. 2: 1.06—30.06 |
| 7 | Control anual | ha | 49,35 | 1.10-30.10. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |