

Numele și prenumele verficatorului:
dr. ing. Florescu V. Constantin
Strada 1 Decembrie, nr. 27/A, Timișoara
Tel: 0722 418 160, fix: 0356 105 103

Nr. 03 Data: 21.01.2026

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerința: **Is (A,B,C,D,E,F)**
a proiectului: **“Modernizare DJ 595E Moșnița Veche - Ghiroda”**
Faza: **P.T.E.**
ce face obiectul contractului (nr. 172/2024)

1. Date de identificare:

- proiectant de specialitate: **S.C. IRICONSTRUCT S.R.L.**
- investitor/beneficiar: **Județul Timiș prin Consiliul Județean**
- amplasament: **județul Timiș, drum județean Dj 595E, pe traseul existent**
- data prezentării proiectului pentru verificare: **19.01.2026**

2. Caracteristici principale ale proiectului și ale construcției:

Canalizarea pluvială:

Rețeaua de canalizare pluvială proiectată va fi realizată din tuburi PVC-KG, SN8 și PAFSIN, în lungime de L = 363,70 m, după cum urmează:

- Rețea de canalizare pluvială din tuburi PVC-KG, SN8, cu De 250 mm, în lungime totală de L = 174,70 m;
- Rețea de canalizare pluvială din PAFSIN, SN 10000, Dn 500 mm, în lungime totală de L = 189 m.

Pentru o bună funcționare a rețelei de canalizare pluvială proiectată s-au prevăzut 14 cămine de vizitare și 39 guri de scurgere din elemente prefabricate din beton, cu depozit, echipate cu ramă și grătar.

Conductele de racord de la gurile de scurgere vor fi realizate din tuburi PVC-KG, SN8, cu De 200 mm, în lungime totală de L = 222 m. Apele pluviale vor fi trecute prin 2 decantoare separatoare de hidrocarburi de tip circular realizate din beton prefabricat, prevăzute cu filtru coalescent. Evacuarea apelor pluviale convențional curate se va face în canalul HC39 prin intermediul unei conducte din PAFSIN, SN 10000, cu Dn 500 mm, în lungime totală de L = 20 m și a unei guri de vărsare.


Clasa de importanță a lucrării este III, iar categoria de importanță este C, conform H.G. nr. 766/1997.

3. Documente ce se prezintă la verificare:

- Tema de proiectare: **DA**
 - Certificat de urbanism: **DA**
 - Avize obținute: **DA**
 - Autorizația de construcție: **NU**
 - Raportul expertizei tehnice (la proiecte de punere în siguranță la acțiunea seismelor, reabilitare termică, extinderi, modernizări etc): **NU**
 - Memoriul elaborat de proiectant în care se prezintă soluția adoptată pentru respectarea cerinței verificate: **DA**
 - Planșele desenate în care se prezintă soluția constructivă: **DA**
 - Notă de calcul în care se fundamentează soluția propusă: **DA**
 - Alte documente: **NU**
- a) În urma verificării se consideră proiectul corespunzător, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului: **DA**
- b) În urma verificării se consideră proiectul corespunzător pentru faza verificată semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului, cu următoarele condiții obligatorii a fi introduse în proiect prin grija investitorului de către proiectant.
- c)

Fără condiții

Am primit 5 exemplare
Investitor/Proiectant
S.C. IRICONSTRUCT S.R.L.
ing. Bărbulescu Cristian



Am predat 5 exemplare
Verificator tehnic atestat Is
dr. ing. Florescu V. Constantin

