

Verificator atestat MDLPA pentru exigentele It - I
in baza certificatului nr. 11652 din 2023
Ing. VLAD CRISTIAN PETEAN

Referat nr. 32524_01 din 11/6/2025
conform registrului de evidenta
Specialitatea: Instalatii Termice

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerințele It (A, B, C, D, E, F și G) a proiectului nr.

056/2025

**DESFIINȚARE CĂMIN CULTURAL ȘI CONSTRUIRE GRADINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT, REGIM DE ÎNĂLȚIME
P+1, IN COMUNA PODARI, JUDETUL DOLJ**

Jud. Dolj, Comuna Podari

1. Date de identificare:

Proiectant :	S.C. LIQUID DYNAMICS S.R.L.
Specialitatea:	Instalatii Termice
Faza:	P.Th.
Beneficiar:	PRIMARIA COMUNEI PODARI
Data prezentarii proiectului pentru verificare:	24 iunie 2025

Lucrarea se verifică, conf. Legii 10/1995, privind calitatea în construcții în sensul următoarelor
cerințe esențiale, cu referire la instalațiile electrice:

- | | |
|---|--|
| a) rezistență mecanică și stabilitate; | b) securitate la incendiu; |
| c) igienă, sănătate și mediu; | d) siguranță în exploatare; |
| e) protecție împotriva zgomotului; | f) economie de energie și izolare termică; |
| g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale. | |

2. Caracteristicile principale ale proiectului și ale construcției:

Proiectul tratează:
- Incalzire in pardosela;
- Agentul termic este produs de 3 pompe de caldura;
- Apa calda va fi produs de un boiler de 1000 de litri alimentat cu agent termic produs de pompele de caldura;
- Incalzirea se va realiza cu corpuri statice de otel;
- Ventilarea se va realiza cu recuperatoare de perete si recuperatoare de caldura montate in plafonul fals;
- Climatizarea se va realiza cu unitati de perete tip VRV;

3. Documentele care se prezintă la verificare:

Tema de proiectare:	DA
Certificat de urbanism:	DA
Avize Obținute:	NU
Raportul experizei tehnice:	NU
Memoriu tehnic:	DA
Plansele desenate in care se prezinta solutia constructiva:	DA
Nota de calcul in care se fundamenteaza solutia propusa:	NU
Alte documente: Caiet de sarcini; Liste de cantitati	DA

4. Concluzii și recomandări:

In urma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului;

In urma verificarii se considera proiectul corespunzator pentru faza verificata semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului;

Am primit. 3 exemplare
Investitor / Proiectant,

Vlad-
Cristian
Petean

Digitaly signed
by Vlad-Cristian
Petean
Data: 2025.06.26
16:45:44 +05'00'

Am predat,
Verificator tehnic atestat MDLPA
Ing. Vlad Cristian Petean