

S.C. YCF STRUCTURI CIVILE P.G. S.R.L.
CUI: 46070969, J10/591/2022
STR. VALEA NEHOIULUI, NR.3, SC. B, AP. 2
ORAȘ NEHOIU, JUDEȚ BUZĂU

tel. 0746 019 772, e-mai: proiectare@ycf.ro



PROIECTARE • CONSULTANTA & ASISTENTA TEHNICA • SUPERVIZARE • LUCRARI DE CONSTRUCTII
Designing • Technical advised & Suport • Engineering • Construction works

PROIECT TEHNIC

FAZA P.Th.

EXTINDERE SERVICII MEDICALE SPITALUL DE BOLI CRONICE SMEENI, PRIN
ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE SĂNĂTATE MINTALĂ PENTRU ADULȚI, PENTRU
PREVENIREA ȘI TRATAREA ADICȚIILOR

PROGRAM DE CONTROL AL CALITĂȚII LUCRĂRILOR – INSTALAȚII DE CONTROL ACCES


Proiect	280-181/2026
Faza	P.Th.
Beneficiar / administrator	UAT COMUNA SMEENI / SPITALUL DE BOLI CRONICE SMEENI
Amplasament	str. Republicii nr. 143, CV1, comuna Smeeni, județul Buzău; NC/CF 20264
Specialitate	INSTALAȚII DE CONTROL ACCES
Cod document	IC-PC
Proiectant general	S.C. YCF STRUCTURI CIVILE P.G. S.R.L.
Șef proiect	ing. Constantin-Cristinel Cocii
Proiectant de specialitate	ing. Diaconescu Bogdan
Data	august 2026

Acest proiect este proprietatea intelectuală a S.C. YCF STRUCTURI CIVILE P.G. S.R.L. Orice reproducere sau copiere fără acordul prealabil al societății este interzisă.

S.C. YCF STRUCTURI
CIVILE P.G. S.R.L.
Proiect nr. 280-181/2026

EXTINDERE SERVICII MEDICALE SPITALUL
DE BOLI CRONICE SMEENI, PRIN ÎNFIINȚAREA
UNUI CENTRU DE SĂNĂTATE MINTALĂ
PENTRU ADULȚI, PENTRU PREVENIREA ȘI
TRATAREA ADICȚIILOR
Beneficiar: Spitalul de Boli Cronice Smeeni | Faza:
P.Th.
Document: PROGRAM CONTROL IC P.Th.

PAGINA
1 din 5



1. SCOP ȘI APLICARE


Programul stabilește fazele de control pentru execuția specialității, documentele de calitate și participanții. Convocarea participanților se face înaintea acoperirii lucrărilor și înaintea continuării după punctele de oprire.

Simbol	Semnificație
H	punct de oprire; continuarea lucrărilor este permisă după consemnarea acceptării
P	punct de control / inspecție
V	verificare prin documente, măsurări sau probe

2. PROGRAMUL FAZELOR DE CONTROL

Nr.	Faza / lucrarea	Control	Participanți	Înregistrare	Tip
1	Trasarea echipamentelor	IC 01-IC 03; poziții și cote	Executant, diriginte, proiectant	proces-verbal trasare	P
2	Tuburi și trasee ascunse	COPEX20/25, separări, coloană	Executant, diriginte	proces-verbal lucrări ascunse	H
3	Cablare uși	LIYCY, MYYM, etichete, continuitate	Executant, diriginte	fișă de control	P
4	Montaj rack și sursă	alimentare TV, baterie, LAN	Executant, diriginte	proces-verbal	P
5	Montaj echipamente uși	cititor, yală, butoane, contact	Executant, diriginte	fișă montaj pe ușă	P
6	Măsurători electrice	izolație, continuitate, tensiune, ΔU	Executant, diriginte	buletin măsurare	H
7	Configurare controler	7 canale, orare, roluri, jurnal	Executant, beneficiar	raport configurare	H
8	Teste funcționale uși	permis/refuzat, ieșire, alarmă ușă	Executant, diriginte, beneficiar	fișă test pe ușă	H
9	Test autonomie	controler+cititoare minimum 4 h	Executant, diriginte	proces-verbal autonomie	H
10	Test fail-safe	lipsă tensiune și buton urgență	Executant, proiectant	proces-verbal	H
11	Probă K2	deblocare simultană la alarmă ECS	Executant IC, executant ID, proiectant	proces-verbal integrat	H

Acest proiect este proprietatea intelectuală a S.C. YCF STRUCTURI CIVILE P.G. S.R.L. Orice reproducere sau copiere fără acordul prealabil al societății este interzisă.



Nr.	Faza / lucrarea	Control	Participanți	Înregistrare	Tip
12	Recepția specialității	as-built, configurație, instruire, garanții	Beneficiar, executant, diriginte, proiectant	proces-verbal recepție	H
13	Căderi de tensiune	măsurări pe uși	Executant, diriginte, proiectant	proces-verbal / raport	P
14	Jurnal și orare	evenimente și drepturi	Executant, diriginte, proiectant	proces-verbal / raport	P
15	Lipsă LAN	funcționare autonomă	Executant, diriginte, proiectant	proces-verbal / raport	H
16	Butoane urgență	întrerupere directă	Executant, diriginte, proiectant	proces-verbal / raport	H
17	Dosar as-built	configurație, parole, instruire	Executant, diriginte, proiectant	proces-verbal / raport	H

3. ORGANIZAREA CONTROLULUI

Controlul calității instalației de control acces este organizat pe loturi, niveluri, zone și sisteme funcționale. Executantul notifică participanții înaintea punctelor de oprire și pune la dispoziție documentele, aparatele și condițiile necesare inspecției.

3.1. Responsabilități

Participant	Responsabilitate
Executant	asigură personalul calificat, procedurile, autocontrolul, materialele și înregistrările
Responsabil tehnic cu execuția	confirmă respectarea proiectului, procedurilor și condițiilor de calitate
Diriginte de șantier	urmărește fazele, documentele și acceptarea lucrărilor ascunse
Proiectant	participă la punctele prevăzute și confirmă soluțiile tehnice aplicate
Beneficiar	participă la probele funcționale, instruire și recepție

4. DOCUMENTE ȘI ÎNREGISTRĂRI


- certificate, declarații de performanță și documente de trasabilitate;
- fișe de recepție, depozitare și montaj pentru echipamente;
- procese-verbale de trasare, lucrări ascunse și faze de control;
- buletine de măsurare, rapoarte de probe și punere în funcțiune;
- planuri, scheme și liste as-built, instrucțiuni și certificate de garanție.

5. TRATAREA NECONFORMITĂȚILOR

Orice abatere față de proiect, procedură sau criteriul de acceptare este identificată, izolată și consemnată. Cauza și întinderea sunt analizate, se aplică măsura tehnică aprobată, iar lucrarea este reinspectată și reprobata înaintea continuării.

- materialele fără documente sau cu deteriorări sunt retrase din zona de montaj;
- lucrările acoperite fără acceptare sunt expuse pentru control;
- rezultatele în afara limitelor conduc la reglaj, remediere și repetarea probei;
- închiderea neconformității este documentată și semnată de participanții responsabili.

Acest proiect este proprietatea intelectuală a S.C. YCF STRUCTURI CIVILE P.G. S.R.L. Orice reproducere sau copiere fără acordul prealabil al societății este interzisă.



S.C. YCF STRUCTURI CIVILE P.G. S.R.L.
CUI: 46070969, J10/591/2022
STR. VALEA NEHOIULUI, NR.3, SC. B, AP. 2
ORAȘ NEHOIU, JUDEȚ BUZĂU



tel. 0746 019 772, e-mai: proiectare@ycf.ro

PROIECTARE • CONSULTANTA & ASISTENTA TEHNICA • SUPERVIZARE • LUCRARI DE CONSTRUCTII
Designing • Technical adviced & Suport • Engineering • Construction works

6. CONDIȚII PENTRU RECEPȚIA SPECIALITĂȚII

Recepția are loc după finalizarea tuturor fazelor, închiderea neconformităților, efectuarea probelor individuale și integrate, curățarea instalației, instruirea personalului și predarea documentației as-built. Procesele-verbale și rapoartele sunt incluse în cartea tehnică a construcției.

7. REGULI DE APLICARE

- produsele sunt recepționate documentar și vizual înaintea montajului;
- lucrările ascunse sunt fotografiate și consemnate înaintea acoperirii;
- neconformitățile sunt izolate, remediate și reinspectate înaintea acceptării fazei;
- rezultatele probelor sunt înregistrate cu aparate etalonate și sunt anexate cărții tehnice;
- modificările față de proiect sunt admise numai prin documentație însoțită de proiectant;
- recepția specialității se face după finalizarea probelor integrate, instruire și predarea documentelor.

8. REGLEMENTĂRI


- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice;
- H.G. nr. 273/1994 privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții;
- Legea nr. 319/2006 și H.G. nr. 300/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă;
- Regulamentul (UE) nr. 305/2011 privind produsele pentru construcții.
- I 7-2011 pentru alimentare și protecții;
- SR EN 60839-11-1 și seria SR EN 50133 pentru controlul accesului;
- P118/1-2025; P118/3-2015; SR EN 13637 și SR EN 1125 pentru ușile de evacuare, după configurație;
- Regulamentul (UE) 2016/679.

Acest proiect este proprietatea intelectuală a S.C. YCF STRUCTURI CIVILE P.G. S.R.L. Orice reproducere sau copiere fără acordul prealabil al societății este interzisă.

S.C. YCF STRUCTURI
CIVILE P.G. S.R.L.
Proiect nr. 280-181/2026

EXTINDERE SERVICII MEDICALE SPITALUL
DE BOLI CRONICE SMEENI, PRIN ÎNFIINȚAREA
UNUI CENTRU DE SĂNĂTATE MINTALĂ
PENTRU ADULȚI, PENTRU PREVENIREA ȘI
TRATAREA ADICȚIILOR
Beneficiar: Spitalul de Boli Cronice Smeeni | Faza:
P.Th.
Document: PROGRAM CONTROL IC P.Th.


PAGINA
4 din 5



ÎNSUȘIREA DOCUMENTAȚIEI

Documentația reprezintă ediția de predare pentru faza P.Th. și este corelată cu piesele desenate, breviarele de calcul, caietele de sarcini și programele de control aferente proiectului. Soluțiile și cerințele înscrise se aplică împreună, ca un ansamblu unitar.

Prin semnătură, elaboratorii își însușesc conținutul documentației pentru specialitatea indicată și confirmă coordonarea acesteia cu cerințele proiectului și cu celelalte specialități implicate.

Rol	Nume	Semnătură
Șef proiect / coordonator	ing. Constantin-Cristinel Cocii	
Proiectant instalații de control acces	ing. Diaconescu Bogdan	

Acest proiect este proprietatea intelectuală a S.C. YCF STRUCTURI CIVILE P.G. S.R.L. Orice reproducere sau copiere fără acordul prealabil al societății este interzisă.