

PROGRAM DE CONTROL AL CALITĂȚII LUCRĂRILOR PE ȘANTIER PENTRU INSTALAȚII ELECTRICE

Obiectiv: **CONSTRUIRE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ (PROSUMATOR) GRADINILE
DOTATA CU STATIE DE REINCARCARE PENTRU MASINI ELECTRICE**

Beneficiar: U.A.T. Gradinile

Fază proiect: **PTh**

BENEFICIARUL	REPREZENTAT PRIN
PROIECTANTUL	E-MOTION ELECTRIC SRL	REPREZENTAT PRIN
EXECUTANTUL	REPREZENTAT PRIN

În conformitate cu: Legea nr. 10 / 1995; HG nr.766/1997, HG nr. 272/1994, HG 273/1994 normativul C56/2002 și a tuturor normativelor tehnice în vigoare se stabilește de comun acord prezentul program pentru controlul calității lucrărilor pe șantier.

Abrevieri utilizate:

FN-Fază normală

FD-Fază determinantă

PV-Proces verbal;

PVLA-Proces verbal lucrări ascunse;

PVFD-Proces verbal verificare fază determinantă

PVR-Proces verbal de recepție

I-Inspectoratul de Stat în Construcții

B - Beneficiar

E - Executant

P - Proiectant

Nr. crt.	Faza	Tip fază	Documentul scris care se încheie	Cine întocmește	PROGRAMAT Nr. și data actului întocmit
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Predare-primire front de lucru	FN	P.V.	B + E	
2	Verificarea personalului autorizat	FN	Copii după autorizații	E	
3	Trasarea lucrărilor	FN	P.V.	B + E	
4	Verificarea calității materialelor puse în operă pe măsura montării	FN	Copii după certificate de garanție pentru calitatea materialelor	E	
5	Verificarea calității execuției tuturor operațiilor care devin ascunse	FN	P.V.L.A.	B + E	
6	Verificarea echipamentelor de joasă tensiune	FN	Buletin	E	
7	Verificarea cablurilor și conductoarelor de joasă tensiune - continuitate, rezistență de izolație	FN	Buletin	E	
8	Măsurarea instalației de legare la pământ de protecție împotriva electrocutării și paratrăsnet – măsurarea rezistenței de dispersie a prizei de pământ	FD	PVFD Buletin	B+E+I	
9	Verificarea funcționării instalației	FN	PV Buletin	B+E	
10	Controale curente pe parcursul execuției lucrărilor	FN	Dispoziții de șantier	B+P+E	
11	Recepția finală la terminarea lucrărilor	FN	PVR	B+P+E+I	

Notă:

- Trecerea la execuție se va face numai după însușirea și semnarea de către executant și beneficiar a programului de control;
- Din documentele încheiate trebuie să rezulte că sunt asigurate condițiile corespunzătoare executării lucrărilor de instalații specifice în conformitate cu prevederile din prescripțiile și tehnologia de execuție, că materialele și echipamentele ce urmează a fi înglobate în instalație nu vor fi în pericol de deteriorare ca urmare a evoluției ulterioare a lucrărilor de construcții;
- Executantul va anunța în scris ceilalți factori interesați cu minimum 10 zile înaintea datei la care urmează să se facă verificarea;
- La recepția obiectului, un exemplar din prezentul program se va anexa la Cartea construcției;
- Coloana 5 se va completa la data încheierii actului prezentat în coloana 2.

BENEFICIAR,
(Diriginte,)

PROIECTANT,
(Șef proiect,)

EXECUTANT,
(Șef șantier,)