

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerintele A4, B2, D a lucrării:

“ MODERNIZARE INFRASTRUCTURA DE INTERES LOCAL IN COM. TIHA BARGAULUI, JUDETUL BISTRITA- NASAUD, Etapa 2 ”

FAZA: DTAC + PT+DE+CS

I. DATE GENERALE:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1.1. Elaboratorul lucrării: | S.C. DP PROIECT SRL |
| 1.2. Sef proiect drumuri: | Ing. Bucsa Septimiu |
| 1.3. Titularul lucrării: | Comuna TIHA BARGAULUI |
| 1.4. Amplasamentul lucrării: | Comuna TIHA BARGAULUI, judetul Bistrita-Nasaud |
| 1.5. Numar proiect: | 1.2/ 2026 |

II. CARACTERISTICILE LUCRARIII

Documentatia tehnica prezentata spre verificare reprezinta lucrari de modernizare a 7 drumuri in Localitatile Tiha Bargaului, Muresenii Bargaului si Tureac, in lungime totala de 3.229 m. Acesta a fost intocmita pe baza studiilor de teren topo – geo, a expertizei tehnice, a unui DALI si are urmatoarele caracteristici:

- Viteza de proiectare: 25 km/h
- Latimea platformei : 3.25-4.50 m, cu acostamente variabile
- Latimea carosabilului: 3.00-3.50 m
- Santuri pereate cu beton , rigole carosabile , rigole de acostament
- Podete tubulare d=500-600 mm, podet dalat monolit
- Ziduri de captusire din beton cu inaltime H=1.0 m, 2.0 m
- Fundatie adancita de parapet, parapete H1
- Platforme de incrucisare
- Accese la proprietati

Structurile rutiere suple sunt alcatuite functie de traficul estimat si zestrea existenta, ele fiind alcatuite din imbracaminte asfaltica in doua staturi de uzura BA16 de 4 cm, legatura BAD22,4 de 6 cm, asezate pe strat de piatra sparta de 15 cm, strat de fundatie din balast de 25 cm si blocaj din piatra bruta de 20 cm. Au fost proiectate lucrari de semnalizare rutiera orizontala si verticala. Lucrarile proiectate respecta prescriptiile tehnice in vigoare.

III. **CONTINUTUL LUCRARI PREZENTATE LA VERIFICARE:**

Piese scrise

Memoriu tehnic de specialitate
Breviar de calcul structura rutiera
Programe de control pe faze de executie si in faze determinante
Caiete de sarcini

Piese desenate

Planuri de situatie
Profiluri longitudinale
Profiluri transversale tip
Detalii de executie

IV. **CONCLUZII**

*In urma verificării lucrării la exigențele solicitate, se consideră că aceasta **CORESPUNDE** pentru faza verificată, motiv pentru care se semneaza si stampileaza conform indrumatorului.*

Am primit 2 exemplare

Investitor/Proiectant



Am predat 2 exemplare

Verificator

