

PRIMĂRIA ORAȘULUI  
-ZLATNA-

Nr. 12561

ziua 18 luna 07 anul 2025



KES BUSINESS



Aprobat,

## DISPOZITIE DE SANTIER

DS 2/30.06.2025

**Obiectiv:** „LUCRARI DE INTERVENTIE IN VEDEREA CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR B2, S9,9,10,25 DIN ORASUL ZLATNA” – Piata Unirii, Nr.7, Bl. B2

**Beneficiar:** Oras Zlatna

**Proiectant:** Kes Business SRL

Ca urmare a verificarii situatiei din teren, dupa inceperea executiei, s-a constatat ca aticul nu are latimea prevazuta in documentatia tehnico-economica. Latimea acestuia este de 15 cm si este din zidarie de caramida. Astfel, se dispun urmatoarele:

- Modificarea suprainaltarii aticului. Pentru a facilita montarea armaturii si ancorarea aticului de structura existenta, aticul existent se va ingrosa cu 15 cm prin realizarea unei centuri in lateralul aticului, spre interior. Intrucat inaltimea aticului nu este suficienta pentru realizarea straturilor propuse aticul se va suprainalta cu 30 cm. Se vor realiza stalpisorii la colturi, intersectii si ramificari ale peretilor structurali.

Prezentei dispozitii de santier anexam urmatoarele:

- SUPRAINALTARE ATIC – DS – R – 0.1.

Pentru cele dispuse mai sus proiectantul va intocmi liste de cantitati pentru Notele de comanda suplimentara, iar constructorul va intocmi Notele de comanda suplimentara valorice, cu incadrarea in preturile unitare si cotele de recapitulatie din Oferta financiara.

Proiectant:  
Kes Business SRL



Verificator proiect

Beneficiar:  
Oras Zlatna



Diriginte de santier:

Executant:



**KES BUSINESS**



## MEMORIU JUSTIFICATIV

la DS 2/30.06.2025

**Obiectiv: „LUCRARI DE INTERVENTIE IN VEDEREA CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR B2, S9,9,10,25 DIN ORASUL ZLATNA” – Piata Unirii, Nr.7, Bl. B2**

**Beneficiar: Oras Zlatna**

**Proiectant: Kes Business SRL**

Ca urmare a verificarii situatiei din teren, dupa inceperea executiei, s-a constat ca aticul nu are latimea prevazuta in documentatia tehnico-economica. Latimea acestuia este de 15 cm si este din zidarie de caramida. Astfel, se dispun urmatoarele:

- Modificarea suprainaltarii aticului. Pentru a facilita montarea armaturii si ancorarea aticului de structura existenta, aticul existent se va ingrosa cu 15 cm prin realizarea unei centuri in lateralul aticului, spre interior. Intrucat inaltimea aticului nu este suficienta pentru realizarea straturilor propuse aticul se va suprainalta cu 30 cm. Se vor realiza stalpisorii la colturi, intersectii si ramificarii ale peretilor structurali.

Proiectant:

Kes Business SRL



