

PROGRAM RAPORT

PENTRU CONTROLUL LUCRARILOR PE SANTIER – ARHITECTURA

ÎN CONFORMITATE CU LEGEA NR.10/1995 (actualizata cu legea 17/2015) PRIVIND CALITATEA ÎN CONSTRUCȚII, REGULAMENTUL PRIVIND CONTROLUL DE STAT AL CALITĂȚII APROBAT PRIN H.G.R. nr. 272/1994 ȘI STANDARDELE SPECIFICE ÎN VIGOARE, SE STABILEȘTE DE COMUN ACORD PREZENTUL PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITĂȚII LUCRĂRILOR PE ȘANTIER

LUCRAREA

**DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A SCOLII
GIMNAZIALE RADENI, COMUNA DRAGOMIRESTI, JUD.
VASLUI**

AMPLASAMENT

- JUDEȚUL VASLUI, COMUNA DRAGOMIRESTI, SAT
RADENI;
- CF 71363.

BENEFICIAR

UAT COMUNA DRAGOMIRESTI

PROIECTANT GENERAL

S.C. PENCRAFT S.R.L.

PROIECTANT ARHITECTURA


S.C. PROJECT LINE ARCHITECT S.R.L.

EXECUTANT

.....

REPREZENTAT DE

.....




Nr.crt	Lucrarea la care se verifica sau receptioneaza calitativ si pentru care se intocmesc documente	Documentul P.V.R.; P.V. P.V. L.A.	Cine executa: B - beneficiarul P - proiectantul E - executantul I - inspectia ptr. calit. in constr.	Numarul si data actului incheiat
0	1	2	3	4
1.	- Predare amplasament,	P.V.	B + P + E	
2.	- Trasarea axelor si marcarea cotei ±0,00	P.V.	B + P + E	
3.	- Verificarea calității închiderilor exterioare si a compartimentărilor interioare	P.V.	B + P + E	
4.	- Verificare izolatii hidrofuge si termice	P.V.	B + P + E	
5.	- Verificare poziționare goluri si alte elemente	P.V.	B + P + E	
6.	- Execuție etalon finisaje după cum urmează: - tâmplărie, - pardoseli, - placaje, - zugrăveli	P.V.	B + P + E	

7.	- Control calitate finisaje pe niveluri	P.V.	B + P + E	
8.	- Control execuție balustrade	P.V.	B + P + E	
9.	- Verificare calitate materiale acoperire	P.V.	B + P + E	
10.	- Verificare izolații termice	P.V.	B + P + E	
11.	- Verificare etanșare	P.V.	B + P + E	
12.	- Verificare finisaje exterioare	P.V.	B + P + E	

NOTĂ:

1. La verificarea trasării constructorul va fi reprezentat și de ing. topometru care a executat trasarea
2. Beneficiarul, reprezentat de dirigintele de șantier autorizat, are obligația să anunțe dată începerii execuției lucrărilor de construire la Inspectoratul în Construcții și să prezinte prezentul program de urmărire a calității lucrărilor executate spre luare la cunoștință și aprobare
3. Executantul va anunța în scris pe ceilalți factori interesați pentru participarea la control, cu minim 10 zile înainte de data la care urmează să se facă verificarea.
4. Proiectantul geotehnician va fi convocat pe șantier ori de câte ori se constată o altă stratificație a terenului față de cea din proiect.
5. Execuția lucrărilor se va realiza pe baza procedurilor scrise întocmite de executant în concordanță cu caietele de sarcini din proiectul tehnic și a reglementărilor tehnice în vigoare.
6. Recepția calitativă pe categorii și faze de lucrări, altele decât cele prevăzute în prezentul Program de control se va efectua de beneficiar și executant în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.
7. Toate produsele puse în opera vor avea agrement tehnic.
8. Produsele puse în operă vor avea certificată calitatea prin documente și vor avea aplicată marca „CS”, respectiv „CE”; se interzice punerea în operă a materialelor cu defecte de calitate sau care nu au documente de certificare a calității.
9. Expertul tehnic și proiectantul de specialitate vor fi convocați pe șantier ori de câte ori la desfacerea elementelor de construcții apar situații neprevăzute.
10. Controlul în faze determinante efectuat cu I.I. constă în verificarea documentelor de atestare a calității lucrărilor; reprezentantul I.S.C. va fi anunțat pentru a verifica prin sondaj calitatea lucrărilor prevăzute în Programul control ca faze determinante, înainte ca acestea să devină ascunse sau inaccesibile, control efectuat împreună cu ceilalți factori prevăzuți în Program.
11. Un exemplar din prezentul Program de control va fi atașat la Cartea tehnică a construcției, care va fi întocmită înainte de recepția obiectivului.

BENEFICIAR
UAT COMUNA
DRAGOMIREȘTI



EXECUTANT
.....

PROGRAM DE URMĂRIRE ȘI CONTROL AL CALITĂȚII LUCRĂRILOR DE REZISTENȚĂ -pentru FAZE DETERMINANTE-

DATE GENERALE:

- Denumire proiect: **DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE AFERENTE ȘCOLII GIMNAZIALE RĂDENI COM. DRAGOMIREȘTI JUD. VASLUI**
- Beneficiar: **com. Dragomirești jud. Vaslui**
- Proiectant general și de specialitate : **S.C. PENCRAFT S.R.L.**
- Număr proiect: **15/2025**

Controlul calității lucrărilor de construcții pe faze determinante a fost stabilit în conformitate cu Legea nr.10/1995, HGR nr.766/1997, Normativ C56-85 și normative tehnice în vigoare, precum și caietele de sarcini din proiect.

Prin fază determinantă, în concepția Regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții art.7b, se înțelege stadiul fizic la care o lucrare de construcții odată ajunsă nu mai poate continua fără acceptul scris al beneficiarului și proiectantului și încheierea de documente scrise conform tabelului de mai jos.

LEGENDĂ:

B: Beneficiar
E: Executant
P: Proiectant
G: Geotehnician
D: Diriginte de Șantier
P.V.L.A.: proces-verbal lucrări ascunse
P.V.F.D.: proces-verbal fază determinantă

Nr. crt.	Lucrari ce se controlează, se verifică sau se recepționează calitativ și pentru care trebuie întocmite documente	Docu- mentul care se încheie	Cine semne- ază	Nr. și data actului încheiat
0	1	2	3	4
4	Verificare natură teren și cotă de fundare	P.V.L.A.	B+E+G	
5	Verificare montare armături în fundații	P.V.F.D.	B+E+P	
6	Verificare montare armături în planșeu mezanine	P.V.F.D.	B+E+P	
7	Verificare montaj acoperiș	P.V.F.D.	B+E+P	

NOTĂ:

Executantul va anunța în scris ceilalți factori pentru participare cu minim 3 zile înaintea datei la care urmează a se efectua verificarea.

La recepția obiectivului, un exemplar din prezentul program se va anexa la Cartea Construcției. În afara punctelor obligatorii de verificare, proiectantul va fi solicitat prin grija beneficiarului (investitorului) și a executantului, în următoarele situații:

- la identificarea unor situații diferite decât cele care au fost considerate în proiect;
- la nerespectarea calității materialelor folosite la execuție (care nu corespund prevederilor proiectantului).

Beneficiarul și constructorul au obligația ca, la prezentarea proiectantului pe șantier, să prezinte acestuia toate documentele prevăzute de sistemul de evidență în activitatea de control tehnic în construcții în vigoare (conform HG 766/1997).

Neconvocarea în timp util a proiectantului pentru controlul pe șantier va reprezenta preluarea de către executant a atribuțiilor și răspunderilor proiectantului pentru verificarea calității execuției în conformitate cu legea nr.10/1995.

Beneficiar,
**Comuna Dragomirești,
județul Vaslui**

Proiectant specialitate rezistență,
S.C. PENCRAFT S.R.L.

Executant

PROGRAM DE URMĂRIRE ȘI CONTROL AL CALITĂȚII LUCRĂRILOR DE INSTALAȚII ELECTRICE INTERIOARE

DATE GENERALE:


- Denumire proiect: **DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE AFERENTE SCOLII GIMNAZIALE RADENI, COMUNA DRAGOMIRESTI, JUDEȚUL VASLUI**
- Beneficiar: **UAT COMUNA DRAGOMIRESTI**
- Amplasament: **JUDEȚUL VASLUI, COMUNA DRAGOMIRESTI, SAT RADENI**
- Proiectant de specialitate: **S.C. PENCRAFT S.R.L.**
- Număr proiect: **15/2025**
- Faza de proiectare: **P.Th.+D.E.**

Controlul calității lucrărilor de construcții pe faze determinante a fost stabilit în conformitate cu Legea nr. 10/1995, HGR nr. 766/1997, Normativ C56-85 și normative tehnice în vigoare, precum și caietele de sarcini din proiect.

Prin fază determinantă, în concepția Regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții art. 7b, se înțelege stadiul fizic la care o lucrare de construcții odată ajunsă nu mai poate continua fără acceptul scris al beneficiarului și proiectantului și încheierea de documente scrise conform tabelului de mai jos.

LEGENDĂ:

- B: Beneficiar;
E: Executant;
P: Proiectant;
P.V.F.D.: proces-verbal fază determinantă.



Nr. crt.	Lucrări ce se controlează, se verifică sau se recepționează calitativ și pentru care trebuie întocmite documente	Documentul care se încheie	Cine semnează	Nr. și data actului încheiat
0	1	2	3	4
1	Tablouri electrice, aparate electrice: <ul style="list-style-type: none"> ▪ verificare loc și poziție montaj. 	P.V.F.D.	B+E+P	
2	Probe de funcționare pentru iluminatul de siguranță	P.V.F.D.	B+E+P	
3	Verificarea și punerea în funcțiune a instalațiilor electrice	P.V.F.D.	B+E+P	
4	Proba de funcționare la centrala de semnalizare la incendiu E.C.S.	P.V.F.D.	B+E+P	
5	Probe de funcționare a întregii instalații de semnalizare a incendiilor	P.V.F.D.	B+E+P	

NOTĂ:

Executantul va anunța în scris ceilalți factori pentru participare cu minim 10 zile înainte de data la care urmează a se efectua verificarea.

La recepția obiectivului, un exemplar din prezentul program se va anexa la Cartea Construcției.

În afara punctelor obligatorii de verificare, proiectantul va fi solicitat prin grija beneficiarului (investitorului) și a executantului, în următoarele situații:


- la identificarea unor situații diferite decât cele care au fost considerate în proiect;

- la nerespectarea calității materialelor folosite la execuție (care nu corespund prevederilor proiectantului).


Beneficiarul și constructorul au obligația ca, la prezentarea proiectantului pe șantier, să prezinte acestuia toate documentele prevăzute de sistemul de evidență în activitatea de control tehnic în construcții în vigoare (conform HG 766/1997).

Neconvocarea în timp util a proiectantului pentru controlul pe șantier va reprezenta preluarea de către executant a atribuțiilor și răspunderilor proiectantului pentru verificarea calității execuției în conformitate cu legea nr. 10/1995.

Beneficiar
UAT COMUNA
DRAGOMIREȘTI



Executant



PROGRAM DE URMĂRIRE ȘI CONTROL AL CALITĂȚII LUCRĂRILOR DE INSTALAȚII ELECTRICE EXTERIOARE

DATE GENERALE:

- Denumire proiect: **DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE AFERENTE SCOLII GIMNAZIALE RADENI, COMUNA DRAGOMIREȘTI, JUDEȚUL VASLUI**
- Beneficiar: **UAT COMUNA DRAGOMIREȘTI**
- Amplasament: **JUDEȚUL VASLUI, COMUNA DRAGOMIREȘTI, SAT RADENI**
- Proiectant de specialitate: **S.C. PENCRAFT S.R.L.**
- Număr proiect: **15/2025**
- Faza de proiectare: **P.Th.+D.E.**

Controlul calității lucrărilor de construcții pe faze determinante a fost stabilit în conformitate cu Legea nr. 10/1995, HGR nr. 766/1997, Normativ C56-85 și normative tehnice în vigoare, precum și caietele de sarcini din proiect.

Prin fază determinantă, în concepția Regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții art. 7b, se înțelege stadiul fizic la care o lucrare de construcții odată ajunsă nu mai poate continua fără acceptul scris al beneficiarului și proiectantului și încheierea de documente scrise conform tabelului de mai jos.

LEGENDĂ:

- B: Beneficiar;
E: Executant;
P: Proiectant;
P.V.F.D.: proces-verbal faze determinante.

Nr. crt.	Lucrări ce se controlează, se verifică sau se recepționează calitativ și pentru care trebuie întocmite documente	Documentul care se încheie	Cine semnează	Nr. și data actului încheiat
	1	2	3	4
1	Priza de împământare: <ul style="list-style-type: none"> ▪ verificarea rezistenței de dispersie; ▪ verificarea lucrărilor de montaj. 	P.V.F.D.	B+E+P	
2	Instalația de paratrăsnet: <ul style="list-style-type: none"> ▪ verificarea lucrărilor de montaj. 	P.V.F.D.	B+E+P	

NOTĂ:

Executantul va anunța în scris ceilalți factori pentru participare cu minim 10 zile înainte de data la care urmează a se efectua verificarea.

La recepția obiectivului, un exemplar din prezentul program se va anexa la Cartea Construcției.

În afara punctelor obligatorii de verificare, proiectantul va fi solicitat prin grija beneficiarului (investitorului) și a executantului, în următoarele situații:

- la identificarea unor situații diferite decât cele care au fost considerate în proiect;
- la nerespectarea calității materialelor folosite la execuție (care nu corespund prevederilor proiectantului).

Beneficiarul și constructorul au obligația ca, la prezentarea proiectantului pe șantier, să prezinte acestuia toate documentele prevăzute de sistemul de evidență în activitatea de control tehnic în construcții în vigoare (conform HG 766/1997).

Neconvocarea în timp util a proiectantului pentru controlul pe șantier va reprezenta preluarea de către executant a atribuțiilor și răspunderilor proiectantului pentru verificarea calității execuției în conformitate cu legea nr. 10/1995.

Beneficiar

UAT COMUNA
DRAGOMIREȘTI

Proiectant

S.C. PENCRAFT S.R.L.

Executant

PROGRAM DE URMĂRIRE ȘI CONTROL AL CALITĂȚII LUCRĂRILOR DE INSTALAȚII SANITARE INTERIOARE

DATE GENERALE:

- Denumire proiect: „**DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A SCOLII GIMNAZIALE RĂDENI, COMUNA DRAGOMIREȘTI, JUD. VASLUI**”
- Beneficiar: **U.A.T COMUNA DRAGOMIREȘTI**
- Amplasament: **SAT RĂDENI, COM. DRAGOMIREȘTI, JUD VASLUI**
- Proiectant de specialitate : **S.C. PENCRAFT S.R.L.**
- Număr proiect: **15/2025**
- Faza de proiectare: **P.Th.+D.E.**

Controlul calității lucrărilor de construcții pe faze determinante a fost stabilit în conformitate cu Legea nr.10/1995, HGR nr.766/1997, Normativ C56-85 și normative tehnice în vigoare, precum și caietele de sarcini din proiect.

Prin fază determinantă, în concepția Regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții art.7b, se înțelege stadiul fizic la care o lucrare de construcții odată ajunsă nu mai poate continua fără acceptul scris al beneficiarului și proiectantului și încheierea de documente scrise conform tabelului de mai jos.

LEGENDĂ:

- B: Beneficiar
C: Constructor
P: Proiectant
P.V.R.C.: proces verbal recepție calitativă



Nr. crt.	Lucrari ce se controlează, se verifică sau se recepționează calitativ si pentru care trebuie întocmite documente	Documentul care se încheie	Cine semnează	Nr. și data actului încheiat
0	1	2	3	4
1	Efectuarea probelor de rezistența la presiune și funcționare a instalației	P.V.R.C.	C+B+P	

NOTĂ:

Executantul va anunța în scris ceilalți factori pentru participare cu minim 10 zile înaintea datei la care urmează a se efectua verificarea.

La recepția obiectivului, un exemplar din prezentul program se va anexa la Cartea Construcției.

În afara punctelor obligatorii de verificare, proiectantul va fi solicitat prin grija beneficiarului (investitorului) și a executantului, în următoarele situații:

- la identificarea unor situații diferite decât cele care au fost considerate în proiect;
- la nerespectarea calității materialelor folosite la execuție (care nu corespund prevederilor proiectantului).

Beneficiarul și constructorul au obligația ca, la prezentarea proiectantului pe șantier, să prezinte acestuia toate documentele prevăzute de sistemul de evidență în activitatea de control tehnic în construcții în vigoare (conform HG 766/1997).

Neconvocarea în timp util a proiectantului pentru controlul pe șantier va reprezenta preluarea de către executant a atribuțiilor și răspunderilor proiectantului pentru verificarea calității execuției în conformitate cu legea nr 10/1995.

Beneficiar
UAT COMUNA
DRAGOMIREȘTI

Proiectant
S.C. PENCRAFT S.R.L.

Executant



PROGRAM DE URMĂRIRE ȘI CONTROL AL CALITĂȚII LUCRĂRILOR DE INSTALAȚII SANITARE – REȚELE EXTERIOARE

DATE GENERALE:

- Denumire proiect: „**DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A SCOLII GIMNAZIALE RĂDENI, COMUNA DRAGOMIREȘTI, JUD. VASLUI**”
- Beneficiar: **U.A.T COMUNA DRAGOMIREȘTI**
- Amplasament: **SAT RĂDENI, COM. DRAGOMIREȘTI, JUD VASLUI**
- Proiectant de specialitate: **S.C. PENCRAFT S.R.L.**
- Număr proiect: **15/2025**
- Faza de proiectare: **P.Th.+D.E.**

Controlul calității lucrărilor de construcții pe faze determinante a fost stabilit în conformitate cu Legea nr.10/1995, HGR nr.766/1997, Normativ C56-85 și normative tehnice în vigoare, precum și caietele de sarcini din proiect.

Prin fază determinantă, în concepția Regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții art.7b, se înțelege stadiul fizic la care o lucrare de construcții odată ajunsă nu mai poate continua fără acceptul scris al beneficiarului și proiectantului și încheierea de documente scrise conform tabelului de mai jos.

LEGENDĂ:

B: Beneficiar

C: Constructor

P: Proiectant

P.V.R.C.: proces verbal recepție calitativă

P.V.F.D.: process verbal fază determinantă



Nr. crt.	Lucrari ce se controlează, se verifică sau se recepționează calitativ si pentru care trebuie întocmite documente	Docu mentul care se încheie	Cine semnează	Nr. și data actului încheiat
0	1	2	3	4
1.	Verificarea realizării cotei fundului săpăturii la cota proiectată	P.V.R.C.	C+B+P	
2.	Fază determinantă Verificare natură teren, și pat de pozare	P.V.F.D.	C+B+P	
3.	Pozarea stratului de fundare sub colector (nisip de balast consolidat cu piatra sparta compactata)	P.V.R.C.	C+B+P	
4.	Probă de rezistență și etanșeitate a îmbinărilor- Faza determinanta	P.V.R.C.	C+B+P	

NOTĂ:

Executantul va anunța în scris ceilalți factori pentru participare cu minim 10 zile înaintea datei la care urmează a se efectua verificarea.

La recepția obiectivului, un exemplar din prezentul program se va anexa la Cartea Construcției.

În afara punctelor obligatorii de verificare, proiectantul va fi solicitat prin grija beneficiarului (investitorului) și a executantului, în următoarele situații:


- la identificarea unor situații diferite decât cele care au fost considerate în proiect;
- la nerespectarea calității materialelor folosite la execuție (care nu corespund prevederilor proiectantului).

Beneficiarul și constructorul au obligația ca, la prezentarea proiectantului pe șantier, să prezinte acestuia toate documentele prevăzute de sistemul de evidentă în activitatea de control tehnic în construcții în vigoare (conform HG 766/1997).


Neconvocarea în timp util a proiectantului pentru controlul pe șantier va reprezenta preluarea de către executant a atribuțiilor și răspunderilor proiectantului pentru verificarea calității execuției în conformitate cu legea nr.10/1995.

Beneficiar
UAT COMUNA
DRAGOMIREȘTI

Proiectant
S.C. PENCRAFT S.R.L.



Executant



PROGRAM DE URMĂRIRE ȘI CONTROL AL CALITĂȚII LUCRĂRILOR DE INSTALAȚII ÎNCĂLZIRE ȘI CLIMATIZARE -pentru FAZE DETERMINANTE-

DATE GENERALE:

- Denumire proiect: „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A ȘCOLII GIMNAZIALE RĂDENI, COMUNA DRAGOMIREȘTI, JUD. VASLUI”
- Beneficiar: **U.A.T COMUNA DRAGOMIREȘTI**
- Amplasament: **SAT RĂDENI, COM. DRAGOMIREȘTI, JUD. VASLUI**
- Proiectant de specialitate: **S.C. PENCRAFT S.R.L.**
- Număr proiect: **15/2025**
- Faza de proiectare: **P.Th.+D.E.**

Controlul calității lucrărilor de construcții pe faze determinante a fost stabilit în conformitate cu Legea nr. 10/1995, HGR nr. 766/1997, Normativ C56-85 și normative tehnice în vigoare, precum și caietele de sarcini din proiect.

Prin fază determinantă, în concepția Regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții art. 7b, se înțelege stadiul fizic la care o lucrare de construcții odată ajunsă nu mai poate continua fără acceptul scris al beneficiarului și proiectantului și încheierea de documente scrise conform tabelului de mai jos.

LEGENDĂ:

B: Beneficiar

C: Constructor

P: Proiectant

P.V.R.C.: proces verbal recepție calitativă

Nr. crt.	Lucrari ce se controlează, se verifică sau se recepționează calitativ si pentru care trebuie întocmite documente	Documentul care se încheie	Cine semnează	Nr. și data actului încheiat
0	1	2	3	4
1	Amplasarea echipamentelor de încălzire in camera centralei termice	P.V.R.C.	C+B+P	
2	Proba la rece, cald, eficacitate si funcționare	P.V.R.C.	C+B+P	

NOTĂ:

Executantul va anunța în scris ceilalți factori pentru participare cu minim 10 zile înaintea datei la care urmează a se efectua verificarea.

La recepția obiectivului, un exemplar din prezentul program se va anexa la Cartea Construcției.

În afara punctelor obligatorii de verificare, proiectantul va fi solicitat prin grija beneficiarului (investitorului) și a executantului, în următoarele situații:

- la identificarea unor situații diferite decât cele care au fost considerate în proiect;
- la nerespectarea calității materialelor folosite la execuție (care nu corespund prevederilor proiectantului).

Beneficiarul și constructorul au obligația ca, la prezentarea proiectantului pe șantier, să prezinte acestuia toate documentele prevăzute de sistemul de evidență în activitatea de control tehnic în construcții în vigoare (conform HG 766/1997).

Neconvocarea în timp util a proiectantului pentru controlul pe șantier va reprezenta preluarea de către executant a atribuțiilor și răspunderilor proiectantului pentru verificarea calității execuției în conformitate cu legea nr.10/1995.

Beneficiar
UAT COMUNA
DRAGOMIREȘTI

Proiectant
S.C. PENCRAFT S.R.L.

Executant

Avizat I.J.C.
Inspector Șef.....

**PROGRAM DE CONTROL AL CALITĂȚII LUCRĂRILOR PROIECTATE și ÎN CURS DE EXECUȚIE – INSTALAȚII VENTILARE MECANICA
(conform Legii 10/95 și Normativ C56)**

DATE GENERALE:

- Denumire proiect: „**DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE A ȘCOLII GIMNAZIALE RĂDENI, COMUNA DRAGOMIREȘTI, JUD. VASLUI**”
- Beneficiar: **U.A.T COMUNA DRAGOMIREȘTI**
- Amplasament: **SAT RĂDENI, COM. DRAGOMIREȘTI, JUD. VASLUI**
- Proiectant de specialitate: **S.C. PENCRAFT S.R.L.**
- Număr proiect: **15/2025**
- Faza de proiectare: **P.Th.+D.E.**


EXECUTANT:

În conformitate cu Legea nr.10/1995 și cu normativele tehnice în vigoare se stabilesc de comun acord obligativitatea constructorului de a anunța proiectantul în cazul în care întâlnește situațiile specificate mai departe sau altele, diferite de cele specificate în proiect, precum și la următoarele faze, pentru încheierea de procese verbale.

Lucrari ce se controleaza, se verifica sau se receptioneaza calitativ si pentru care trebuie intocmite documente scrise	Documentul scris care se incheie	Cine intocmeste si semneaza	Numarul si data actului incheiat
1.	2.	3.	4.
Predarea amplasamentului	PV	C+B(DS)+P	
Trasarea în plan a canalelor de aer	PV	C+B(DS)	
Verificarea calității echipamentelor și materialelor utilizate	PV	C+B(DS)	
Montajul echipamentelor și materialelor	PVRC	C+B(DS)	
Controlul calității pozării, îmbinării și montării canalelor de aer	PVLA	C+B(DS)	
Verificarea instalației la etanșitate, presiune și circulația fluidului prin proba la rece	PVRC	C+B(DS)	
Faza determinantă - Efectuarea probelor de rezistență la presiune și funcționarea instalației	PVFD	C+B(DS)+P+I	
Recepția la terminarea lucrărilor	PVPIF	C+B(DS)+P	
Urmărirea calității și funcționării instalațiilor termice	PV	B(DS)	
Recepția finală	PVRF	C+B(DS)+P	

LEGENDA:

- P.V. - Proces Verbal;
- R.V. - Referat de verificare;
- P.V.L.A. - Proces Verbal de Lucrari Ascunse;
- P.V.R.C. - Proces Verbal de Receptie Calitativa;
- P.V.F.D. - Proces Verbal de Faza Determinanta;
- P.V.P.I.F. - Proces verbal de pondere in functiune;
- P.V.R.F. - Proces verbal de receptie finala;
- B. - Beneficiar;



D.S. - Diriginte de santier;
C. - Constructor;
P. - Proiectant;
I. - ISC.

Conform reglementărilor I.S.C., executantul are obligația de a anunța cu cel puțin 10 zile înaintea fazei determinante, proiectantul care trebuie să participe la efectuarea controlului și întocmirea actelor de mai sus.

Un exemplar din prezentul program și din actele de mai sus se vor anexa la Cartea tehnică a construcției.

Beneficiar
UAT COMUNA
DRAGOMIREȘTI



Executant

