

Verificator atestat MDLPA pentru exigentele Is - I  
în baza certificatului nr. 11052 din 2022  
Ing. VLAD CRISTIAN PETEAN

Referat nr. 12526\_01 din 26/6/2025  
conform registrului de evidență  
Specialitatea: Instalații Sanitare

#### REFERAT

privind verificarea de calitate la cerințele Is (A, B, C, D, E, F și G) a proiectului nr.

056/2025

### DESFIINȚARE CĂMIN CULTURAL ȘI CONSTRUIRE GRADINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT, REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1, ÎN COMUNA PODARI, JUDEȚUL DOLJ

Jud. Dolj, Comuna Podari, Romania

#### 1. Date de identificare:

Proiectant:	S.C. LIQUID DYNAMICS S.R.L.
Specialitatea:	Instalații Sanitare
Faza:	DTAC + P.Th.
Beneficiar:	PRIMARIA COMUNEI PODARI
Data prezentării proiectului pentru verificare:	24 iunie 2025

Lucrarea se verifică, conf. Legii 10/1995, privind calitatea  
cerințe esențiale, cu referire la instalațiile electrice:

- |   |  |
|---|--|
| a) rezistență mecanică și stabilitate;          | b) securitate la incendiu;                 |
| c) igienă, sănătate și mediu;                   | d) siguranță în exploatare;                |
| e) protecție împotriva zgomotului;              | f) economie de energie și izolare termică; |
| g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale. |  |

#### 2. Caracteristicile principale ale proiectului și ale construcției:

Proiectul tratează:

- Bransamentul clădirilor nou propuse se va face la rețeaua stradala existentă
- Prepararea apei calde de consum menajer se va face cu ajutorul unui boiler de 1000 de litri;
- Canalizare menajera la rețeaua publica;
- Hidranți interiori - 1 jet pe punct, 2,1 l/s timp de funcționare 10 min;
- Hidranți exteriori - nu este cazul;

#### 3. Documentele care se prezintă la verificare:

Tema de proiectare:	DA
Certificat de urbanism:	DA
Avize Obținute:	NU
Raportul experizei tehnice:	NU
Memoriu tehnic:	DA
Planșele desenate în care se prezintă soluția constructivă:	DA
Nota de calcul în care se fundamentează soluția propusă:	DA
Alte documente: Caiet de sarcini; Liste de cantități	DA

#### 4. Concluzii și recomandări:

În urma verificării se consideră proiectul corespunzător, semnându-se și stampilându-se conform îndrumătorului;

În urma verificării se consideră proiectul corespunzător pentru faza verificată semnându-se și stampilându-se conform îndrumătorului.

Am primit, 3 exemplare  
Investitor / Proiectant,

Am predat,  
Verificator tehnic atestat MDLPA  
Ing. Vlad Cristian Petean

Vlad-Cristian  
Petean

Digitally signed by  
Vlad-Cristian Petean  
Date: 2025.06.26  
16:52:27 +03'00'