

PROGRAM DE CONTROL A CALITĂȚII
LUCRARI INSTALATII ELECTRICE

Verificator	Inspectoratul Județean în Construcții Mehedinți
L.S.	L.S.

PROGRAM DE CONTROL A CALITĂȚII

Lucrarea: Punerea în funcțiune a investițiilor "CL4 - Construcția sistemelor de alimentare cu apă și canalizare pentru aglomerările Cujmir -Branistea" - GA Izimsa
 Investitor S.C. SECOM S.A. reprezentat prin
 Proiectant S.C. ACTUAL TOP CONSULTING reprezentat prin
 S.R.L.
 Executant reprezentat prin

În conformitate cu Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, Ordinul MLPAT nr. 31/N/1995 Ordinul MLPAT nr.1 /IS/1992, Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții aprobat prin H.G.R. 272/1994 și normativele specifice în vigoare, se stabilește de comun acord prezentul program pentru controlul calității.

Nr. crt.	Lucrarea ce se controlează, verifică sau se recepționează și pentru care se încheie documentație scrisă	Document scris ce se încheie PVLA, PV,PVTL, PVFD	Cine participă la întocmirea ICLPUAT B – beneficiar P - proiectant E- executant IJC – inspectorat județean în construcții	Programat nr. și date actului încheiat
1.	Predarea - primirea frontului de lucru	PV	B+E	
2.	Trasarea lucrărilor	PVTL	B+E+P	
3.	Calitatea execuției tuturor operațiunilor ce devin ascunse	PVLA	B+E	
3.1	Certificat de garanție pentru calitatea materialelor livrate	Certificat	E	
3.2	Certificat de calitate pentru elemente de instalații și construcții livrate din bazele proprii	Certificat	E	
3.3	Evidența personalului autorizat	PV	E	
3.4	Verificare echipamente electrice	Buletin	E	
3.5	Verificare cabluri (conductori) de joasă tensiune – continuitate rezistență de izolație	PV	E	
3.6	Verificare motoare electrice	Buletin	E	
3.7	Măsurarea instalației de împământare, de protecție- măsurarea rezistenței de dispersie a prizei de pământ	Buletin	B+E	
3.8	Verificarea legăturii la pământ a instalației electrice (de protecție) interioară	PV	B+E	
4	Verificare poziționare tuburi, doze, goluri, etc.	PV	B+E	
5	Verificarea funcționării instalațiilor	PVFD	B+E+P	
6	Recepție finală la terminarea lucrărilor	PVRL	IJC+B+E+P	
7	Controale curente în execuție	Dispoziție de șantier	B+E	

NOTĂ: 1 Trecerea la execuție se va face numai după însușirea și semnarea de către executant și investitor (utilizator) al programului;
 2 Coloana 4 se completează la încheierea actului prevăzut în coloana 2;
 3 Executantul va anunța în scris ceilalți factori interesați pentru participarea în minim 10 zile înaintea datei la care urmează să se facă verificarea;
 4 La recepția obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la Cartea Construcției

PV - proces verbal; PVLA - proces verbal de lucrări ascunse; PVTL – Proces verbal de trasare a lucrărilor; PVFD – Proces verbal la fază determinantă; PVRL – Proces verbal de recepție și terminare a lucrărilor.

B - beneficiar, E - executant; P- proiectant; IJC - Inspectoratul Județean în Construcții

INVESTITOR /BENEFICIAR,

PROIECTANT,

EXECUTANT,

.....

.....

.....