PROGRAM DE VERIFICARE ŞI CONTROL

pentru calitatea lucrărilor pe faze de execuţie

Lucrarea: **"CONSTRUIRE PISTE DE BICICLETE DĂRMĂNE ŞTI PRO VELO, ÎN ORAŞUL DĂRMĂNEŞTI, JUDEŢUL BACĂU"**

Beneficiar: ORASUL DARMANESTI

Proiectant general: S.C. MANOLO PROJECT S.R.L., jud. Iasi

Categoria de lucrări: Piste de biciclisti

Obiect: **Structura rutiera pista/Dispozitive de scurgere**

Conform prevederilor din Legea nr.10/1995, H.G.R. 343/2017 si H.G.R. 766/1997 (actualizate), se stabileste prin consensul semnatarilor urmatorul program de control al calitatii lucrarilor :

Nr. Crt	Lucrari care se controleaza, verifica sau receptioneaza calitativ	Documentul scris care se intocmeste	Cine intocmeste si semneaza actul
1	**Predare-primire amplasament**	**P.V.**	**B+E+P**
2	Trasarea lucrarilor	P.V.	B+E+T
3	Verificare pat fundatie si cota de fundare	P.V.L.A.	B+E+G
Piste de biciclisti pe strazile: Valea Uzului+Bratulesti, Orizontului, Buciumului, Morii, Poiana, Energiei+Uzinei			
4	**Receptia stratului de fundatie din balast (primii 1000 sau prima strada)**	**P.V.F.D.**	**I+B+E+P**
5	Receptie montare borduri	P.V.R.C	B+E
6	**Receptia stratului de baza din beton de ciment C16/20 (primii 500m)**	**P.V.F.D.**	**I+B+E+P**
7	Receptia stratului din pavele - 8cm (pe sectoare/strazi)	P.V.R.C	B+E+P
8	Receptia marcajelor orizontale la piste	P.V.R.C	B+E+P
9	Receptie ridicare/coborare la cota camine/capace	P.V.R.C	B+E
Dispozitive de scurgere			
	Rigole de acostament/carosabile		
10	Verificare umplutura balast/beton de poza la rigole de acostament/carosabile	P.V.L.A.	B+E
11	Receptie strat de beton C30/37 la rigole de acostament	P.V.R.C	B+E
12	Receptie rigola carosabila cu placuta (pe sectoare: transversala/laterala)	P.V.R.C	B+E
	Podete tubulare		
13	Verificare fundatie din beton pentru timpane şi tuburi prefabricate	P.V.L.A.	B+E
14	Recepţie pozare tub prefabricat	P.V.R.C	B+E
15	Verificare umplutura balast	P.V.L.A.	B+E
16	Receptie podet	P.V.R.C	B+E+P
	Podete casetate		
17	Receptie fundatie din beton	P.V.R.C	B+E
18	Receptie montare elemente prefabricate	P.V.R.C	B+E
19	Receptie montare hidroizolatie si executie placa de suprabetonare	P.V.R.C	B+E
20	Receptie podet	P.V.R.C	B+E+P
21	**Receptia la terminarea lucrarilor**	**P.V.R.T.L.**	**I+B+E+P**
22	**Receptia finala a lucrarii**	**P.V.R.F.**	**Conform comisie**

Fazele evidentiate prin ingrosare sunt si faze determinante ale lucrarii

P.V.R.T.L. = Proces verbal receptie la terminarea lucrarilor

P.V.R.F. = Proces verbal receptie finala

P.V.F.D. = Proces verbal faza determinanta

P.V.R.C. = Proces verbal de receptie calitativa

P.V.L.A.= Proces verbal de lucrari ascunse

P.V.= Proces verbal

B = Beneficiar

E = Executant

P = Proiectant

G = Geotehnician

I.T.C. = Inspectoratul Teritorial in Constructii

T = Topometrist

pe sectoare = pozitii km pe strazi

1. Beneficiarul are obligatia sa anunte ITC cu cel putin 30 de zile inainte de inceperea lucrarilor.
2. Executantul are obligatia sa anunte pe toti participantii la receptia fazelor determinante cu 5 zile inainte de atingerea fazei.
3. Reprezentantul ITC va nominaliza fazele la care sa fie invitat.

Proiectant,
MANOLO PROJECT S.R.L.

SOCIETATEA COMERCIALA MANOLO PROJECT S.R.L. J22/251/5/2019 IASI - ROMANIA

Beneficiar,
ORASUL DARMANESTI

Executant,

I.T.C. Bacau,

Ioan Gradinariu

Ioan Gradinariu
Verificator de proiecte DM A.4, B.2, D, ID 09339 MDRTT
2025.04.24 11:47:12 +03'00'